

GOBIERNO AUTÓNOMO DESETRALIZADO MUNICIPAL DE PALORA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 1 Y LIQUIDACIÓN

PERIODO 1-may-2016 AL 31-may-2016

Proyecto:	Contrucción del Rin de Juzgamiento del GADP 16 de Agosto	Fecha de inicio:	jueves, 14 de abril de 2016
Ubicación:	Palora		
Contratista:	Administración Directa		
Valor contrato:	14,178.36		

Rubro	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	CANTIDADES				IMPORTE		
						Total anterior	Este periodo	Total a la fecha	%	Total anterior	Este periodo	Total a la fecha
1	Replanteo y nivelación	ml	106.00	0.80	84.80		97.00	97.00	92%		77.60	77.60
2	Excavación suelo natural	m3	15.00	6.30	94.50		13.36	13.36	89%		84.17	84.17
3	Hormigón ciclopeo	m3	15.00	104.00	1,560.00		13.36	13.36	89%		1,389.44	1,389.44
4	Suministro, Corte, Montaje de Estructura tubos de petroleo Incl. Pintura	kg	6,822.20	3.00	20,466.60		6,822.20	6,822.20	100%		20,466.60	20,466.60
5	Relleno	m3	64.00	5.60	358.40		64.00	64.00	100%		358.40	358.40
6												
7												
TOTAL:					22,564.30							

Valor planillado Avance de obra		22,376.21	22,376.21
Valor IVA			
<i>Sub-Total</i>		22,376.21	22,376.21
DESCUENTOS			
Anticipo			
Descuento del IVA			
Impuesto a la renta			
Multas			
<i>Total de descuentos</i>			
Valor líquido de esta planilla		22,376.21	22,376.21

FECHA PRESENTACIÓN PLANILLA: lunes, 08 de agosto de 2016

MONTO DE ESTA PLANILLA SON: NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 41/100 DOLARES

VALOR DE LA CONTRAPARTE DEL GADMP 16 DE AGOSTO
VALOR DEL GAD MUNICIPAL DE PALORA

10% 2,237.62
90% 20,138.59

ING. CHRISTIAN DELGADO
DIRECTOR DE OSP DEL GADMP

