

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN ÚNICA DE LA OBRA:

CONTRATACION DE LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA BATERIA SANITARIA EN LA COMUNIDAD DE APKIUS

En la ciudad de Palora a los 02 días del mes de abril de 2025 comparecen al SRA. SUQUE TIGSE MARIA ELEVACION y los Srs. Ing. Christian Delgado. Director de Obras Publicas, y la Ing. Genesis Llorente Fiscalizador de la obra, debidamente autorizados para realizar la presente acta, al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES

OBRA: **CONTRATACION DE LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA BATERIA SANITARIA EN LA COMUNIDAD DE APKIUS**

CONTRATISTA: SRA. SUQUE TIGSE MARIA ELEVACION
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL CANTON PALORA
CONTRATANTE:
FECHA FIRMA CONTRATO: martes, 19 de noviembre de 2024
FECHA INICIO DE OBRA: martes, 19 de noviembre de 2024
MONTO DE CONTRATO: \$ 6,071.43
MONTO DE ANTICIPO: \$ 0.00

SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN

2.1 Fiscalización ha verificado que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas del contrato y especificaciones técnicas contractuales.

2.2 El Sr. contratista cumple con lo establecido en el contrato

CANTIDADES DE OBRA: Realizadas en base a los datos de la fiscalización

No	DESCRIPCIÓN	U	CONTRATADOS			EJECUTADOS TOTAL	VALORES		% (+)
			CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL		TOTAL	TOTAL	
1	Retiro de estructura existente en mal estado	m2	24	3.00	72.15	22.80	68.40	94.80%	
2	Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 para estructura existente	kg	73	2.50	181.875	87.49	218.73	120.26%	
3	H. simple para encamisado en plintos f'c =210 kg/cm2 (incluye encofrado)	m3	1	185.00	238.65	0.29	53.28	22.33%	
4	H. simple para encamisado en riostra f'c=210 kg/cm2 (incluye encofrado)	m3	1	185.00	105.45	0.54	100.34	95.16%	
5	H. Ciclópeo para reforzamiento de estructura 60% H.S. 40% piedra f'c =210 kg/cm2 (incluye encofrado)	m3	1	150.00	85.5	0.54	81.36	95.16%	
6	Reposicion de placa de anclaje 200x200x4mm	UNIDAD	4	20.00	80	4.00	80.00	100.00%	
7	Reposicion de tubo cuadrado 75x75x2mm de columna	ml	10	12.00	115.2	9.60	115.20	100.00%	
8	Reposicion de correas G80x40x15x2mm	ml	50	6.00	298.68	41.84	251.04	84.05%	
9	Reposicion de cubierta lamina de acero Galvalumen, 0,3mm	m2	26	17.00	449.48	27.31	464.33	103.30%	
10	Mantenimiento de pintura anticorrosiva para estructura 2 manos	m2	15	4.00	60	10.83	43.32	72.20%	
11	Encofrado de madera	m2	10	12.00	120	9.54	114.50	95.42%	
12	Mantenimiento de contrapiso H.S. f'c=180 kg/cm2 e=5cm	m2	16	14.00	224.7	13.38	187.38	83.39%	
13	Mantenimiento de mamposteria de bloque e=12 cm	m2	43	12.00	514.32	30.93	371.16	72.17%	
14	Mantenimineto de enlucido vertical incluye filos	m2	43	12.00	514.32	61.86	742.32	144.33%	

15	Mantenimiento de empaste interior	m2	21	5.00	107.15	30.93	154.65	144.33%
16	Mantenimiento de empaste exterior	m2	21	5.00	107.15	30.93	154.65	144.33%
17	Mantenimiento de cerámica para piso y pared antideslizante 30x30cm	m2	21	24.00	492	23.44	562.66	114.36%
18	Reposicion de puerta panelada de madera (0.70x2.10 mts) incluye cerradura	UNIDAD	2	160.00	320	2.00	320.00	100.00%
19	Mantenimiento de pintura exterior e interior 2 manos lavable antihongos	m2	66	5.00	328.6	67.05	335.25	102.02%
20	Reposicion de ventana incluye marco y accesorios	m2	0.48	90.00	43.2	0.48	43.20	100.00%
21	Reposicion de reja para ventana varilla cuadrada de 1/2''	m2	1	50.00	50	0.00	0.00	0.00%
22	Reposicion de tubería de agua potable PVC 1/2"	m	27	8.00	216	25.65	205.20	95.00%
23	Reposicion de inodoro blanco (incluye accesorios, provision y montaje)	UNIDAD	2	100.00	200	2.00	200.00	100.00%
24	Reposicion de lavamanos blanco (incluye accesorios, provision y montaje)	UNIDAD	2	80.00	160	2.00	160.00	100.00%
25	Reposicion de urinario blanco (incluye accesorios, provision y montaje)	UNIDAD	1	130.00	130	1.00	130.00	100.00%
26	Reposicion de desagüe PVC 2" incluye accesorios	m	17	6.00	102	16.74	100.44	98.47%
27	Reposicion de desagüe PVC 110 mm incluye accesorios	m	27	8.00	216	25.65	205.20	95.00%
28	Mantenimiento de Caja de revisión 60x60x100 cm, incluye excavación, relleno y encofrado	UNIDAD	1	80.00	80	1.00	80.00	100.00%
29	Reposicion de filtro de piedra desagüe de lavamanos	m3	5	12.00	54	0.00	0.00	0.00%
30	Reposicion de cableado eléctrico	ml	50	5.00	250	47.21	236.05	94.42%
31	Reposicion de tablero de control	UNIDAD	1	50.00	50	1.00	50.00	100.00%
32	Reposicion de breaker 30amp	UNIDAD	1	15.00	15	1.00	15.00	100.00%
33	Reposicion de interruptor mixto 110v	UNIDAD	4	10.00	40	3.00	30.00	75.00%
34	Reposicion de foco led 50w	UNIDAD	5	10.00	50	4.00	40.00	80.00%
	TOTALES				6,071.43		5,913.66	97.40%

TERCERA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA Y DESCUENTOS

3.1.- Detalle de planillas realizadas durante la ejecución de la obra.

PLANILLA	MONTO	DESC. ANT	MORA	1 % IMP RENTA	PAGADO	LIQUIDO A PAGAR
Nº 1 LIQUIDACION	5,913.66	0.00		0.00	0.00	5,913.66
TOTAL U.S.D.:	5913.66	0.00	0.00	0.00	0.00	5913.66

CUARTA: LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

4.1	De acuerdo a lo estipulado en la clausula quinta del contrato principal el plazo establecido para la entrega final de los trabajos es de:	30	DÍAS
4.2	La fecha inicial de los trabajos	19 de noviembre de 2024	
4.3	La fecha de culminación de los trabajos	18 de diciembre de 2024	
4.4	Ampliación de plazo 1 :	0	DÍAS
4.5	Ampliación de plazo 2:	0	DÍAS
4.6	Fecha de finalización incluidas prórrogas	18 de diciembre de 2024	
4.7	Fecha del oficio de recepción solicitada por el contratista	16 de diciembre de 2024	
4.8	Días que el contratista incurre en mora	0	DÍAS
4.9	Fecha de inspección de la obra	9 de enero de 2025	

QUINTA: RECEPCIÓN

5.1.- De conformidad a las cláusulas que anteceden se procede a legalizar el Acta de Entrega Recepción Unica de la obra

CONTRATACION DE LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA BATERIA SANITARIA EN LA COMUNIDAD DE APKIUS

SEXTA: CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

- 6.1.- La presenta acta se elabora con esta fecha, una vez recibido el Informe de Fiscalización.
- 6.2.- Los volúmenes de obra están basadas en el informe de fiscalización
- 6.3.- Se adjunta la Planilla N°. 1 de liquidación.

SÉPTIMA: REAJUSTE DE PRECIOS

- 7.1.- No existe reajuste de precios para el presente oobjeto contractual.
- 7.2.- Los valores planillados al momento están en tramite de cancelación
- 7.3.- El Departamento Financiero realizara todos los descuentos de ley.

OCTAVA: OBSERVACIONES

- 8.1.- La obra lo inspeccionan con fecha "09 de enero del 2025", en la cual han constatado que la obra esta concluida y prestando el servicio para el cual fue ejecutado.
- 8.2.- La inspección se lo realizó en conjunto con los miembros de comision y el contratista, quien a su vez queda en total acuerdo con los volúmenes de obra de la planilla N°1 para su liquidación, por lo tanto se procede con lo estipulado en la clausula del contrato "forma de pago de la obra"
- 8.3.- El contratista es responsable de cualquier defecto constructivo o vicios ocultos, que no han sido observados durante la recepción de la obra.
- 8.4.- No se realizo el rubro 21 Reposicion de reja para ventana varilla cuadrada de 1/2''

ING. CHRISTIAN DELGADO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SRA. SUQUE TIGSE MARIA ELEVACION
CONTRATISTA

ING. GENESIS LLORENTE
FISCALIZADOR