

OBRAS POR ORDEN DE TRABAJO 2017

RPE	Nº	OBRA	FECHA DE ORDEN	MONTO CONTRATO	PLAZO DIAS	CONTRATISTA	FISCALIZADOR	MONTO PLANILLA	FECHA ACTA	
	1	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS EN VARIAS CALLES DE LA PARROQUIA SANGAY	27/12/2016	4,256.80	30	SR. ANGEL JORGE CUBAS VARGAS	ING. IVAN SOBERON	4256.80	14/03/2017	CENTRO PARROQUIAL SANGAY
	2	MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL NUMBAYME	16/02/2017	4,706.50	30	RAUL HIDALGO VITERI	ING. IVAN SOBERON	4706.5	22/02/2017	NUMBAIME
	3	MANTENIMIENTO VIAL DE LAS CALLES DE LA COMUNIDAD SANTA INES	17/02/2017	5,895.36	15	CESAR ORTIZ RIERA	ING. JORGE SOLIS	5895.36	13/03/2017	SANTA INES
	4	MANTENIMIENTO DE LA CASA COMUNAL DE LA COMUNIDAD TUNAIME	21/02/2017	1,040.00	30	ANGEL CUBAS VARGAS	ING. JORGE SOLIS	1040	20/03/2017	TUNAIME
	5	ADECUACIONES EN LA ESCUELA "ANTONIO ANGUASHA" DE LA COMUNIDAD KUAKASH	21/02/2017	2,051.11	20	JORGE JIMPIKIT	ING. DARWIN VELASCO	2036.23	14/03/2017	KUAKASH
	6	MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA "QUITO LUZ DE AMERICA"	21/02/2017	2,902.50	15	PATRICIO GUAMAN YUNAPANTA	ING. DARWIN VELASCO	2902.5	09/03/2017	ESCUELA QUITO LUZ DE AMÉRICA
	7	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MULTIPLE EN LA COMUNIDAD SHIRAM PASTAZA	22/02/2017	5,244.70	15	BYRON PUNGUIL PILLA	ING. JORGE SOLIS	5244.7	06/03/2017	SHIRAM PASTAZA
	8	CAMBIO DE PISO DEL PUENTE SOBRE EL RIO AMUNDALO - LA TARQUI	22/02/2017	4,869.70	15	ROYENR ARON PEÑA VALLEJO	ING. IVAN SOBERON	4869.7	22/02/2017	COLONIOA LA TARQUI
	9	CONSTRUCCIÓN DE LA GARITA JUNTO AL PUENTE SOBRE EL RIO PASTAZA	02/03/2017	5,957.29	30	BYRON PUNGUIL PILLA	ING. IVAN SOBERON	5957.29	16/03/2017	SECTOR TASHAPI VIA PALORA - TRONCAL
	10	MANTENIMIENTO DE LAS CALLES DE LA PARROQUIA SANGAY	06/03/2017	5,767.20	15	CESAR ORTIZ RIERA	ING. JORGE SOLIS	5767.2	21/03/2017	CENTRO PARROQUIAL SANGAY
	11	APERTURA DE LA VIA TUNAIME RIO PASTAZA	13/03/2017	5,040.00	30	SRTA. JESSICA CASTRO FLORES	ING. IVAN SOBERON	5040	30/03/2017	16 DE AGOSTO
	12	APERTURA DE LA VIA CARMELO - LA GUAYAS	13/03/2017	5,760.00	30	SRTA. JESSICA CASTRO FLORES	ING. IVAN SOBERON	5760	30/03/2017	PARROQUIA SANGAY
	13	CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE USO MULTIPLE EN LA COMUNIDAD DE TUNAIME	14/03/2017	5,244.70	15	ANDREA TIMIAZA MINKIAMAI	ING. JORGE SOLIS	5244.7	03/04/2017	TUNAIME
	14	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PEATONAL EN LA COMUNIDAD YAWINTZA	16/03/2017	1,000.00	30	MARIA LORENA FLORES ANDY	ING. JORGE SOLIS	1000	03/04/2017	YAWINTZA
	15	MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA "25 DE JUNIO" DE LA COMUNIDAD PAQUISHA.	16/03/2017	2,150.00	15	ABISAG ENMI PIRUCH	ING. JORGE SOLIS	2150	19/04/2017	ESCUELA DE PAQUISHA
	16	APERTURA DE VIA PAQUISHA - RIO MALIKAHUA	04/04/2017	5,580.00	15	SRTA. JESSICA CASTRO FLORES	ING. IVAN SOBERON	5580	02/05/2017	P. SANGAY CHINIMPI
	17	MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA "19 DE MARZO" COMUNIDAD TUNAIME	04/04/2017	1,495.96	15	SR. MARIO TIMIAZA MINKIAMAI	ING. IVAN SOBERON	1495.96	24/04/2017	ESCUELA TUNAIME

18	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD EDUCATIVA PALORA	04/04/2017	5,932.20	15	SR. PATRICIO GUAMAN YUNAPANTA	ING. IVAN SOBERON	5932.2	21/04/2017	UNIDAD EDUCATIVA PALORA
19	MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA SANGAY	07/04/2017	2,965.14	15	SR. ROGELIO AMAGUAYA GUALOTO	ING. IVAN SOBERON	2965.04	24/04/2017	ESCUELA SANGAY
20	APERTURA Y AFIRMADO DE LA VIA DE INGRESO A LA COLONIA FRXCDC VFDENCISCO CALDERON	07/04/2017	5,940.00	15	SR. PACO MORALES ORDOÑEZ	ING. JORGE SOLIS	5940	21/04/2017	PARROQUIA SANGAY
21	APERTURA DE LA VIA PAQUISHA - LAGUNA DE OXIDACIÓN	13/04/2017	5,040.00	15	SRTA. JESSICA CASTRO FLORES	ING. IVAN SOBERON	5040	02/05/2017	PAQUISHA
22	RELASTRE DE LA VIA SANGAY - SANTA CRUZ	18/04/2017	5,928.00	15	HENRY MASABANDA ALVAREZ	ING. JORGE SOLIS	5928	09/05/2017	
23	MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA FRAY SEBASTIAN ROSERO	20/04/2017	1,956.82	30	PATRICIO VINTIMILLA NUÑEZ	ING. JORGE SOLIS	1950.66	30/05/2017	ESCUELA FRAY SEBASTIAN ROSERO (SANGAY)
24	REPARACIÓN DE LOS JUEGOS INFANTILES DEL BALNEARIO NUMBAYME	20/04/2017	2,139.10	30	ISAAC CACOANGO HUEBLA	ING. IVAN SOBERON	2139.1	11/05/2017	NUMBAIME
25	MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	15/05/2017	5,299.80	30	EULER GOMEZ CONSTANTE	ING. JORGE SOLIS	1320	AVANCE	CENTRO URBANO
							POR LIQUIDAR		
26	MANTENIMIENTO A LA COOPERATIVA LA GUAYAS	16/05/2017	5,935.42	30	SR. PACO MORALES ORDOÑEZ	ING. JORGE SOLIS	5913.67	16/06/2017	PAQRROQUIA SANGAY
27	MANTENIMIENTO DEL PARTERRE CENTRAL Y CAMINERIAS LATERALES DE LA VIA PALORA (ABS.0+000) HASTA EL RECREO (ABS. 2+140)	24/05/2017	2,694.40	7 meses	ROSA FAVIOLA FUENTES SEVILLANO	ING. DARWIN VELASCO	384.92	N° 1	
							384.92	Nº2	INGRESO
							381.07	Nº3	PALORA
							381.07	Nº4	
							381.07	Nº5	
							381.07	Nº6	
381.07	Nº7								
28	TERMINACIÓN DEL CERRAMIENTO DE LA ESCUELA SAGRADO CORAZÓN DE JESUS (TUBERIA DE PETROLEO)	24/05/2017	2,999.27	30	MAURO RIERA ASTUDILLO	ING. IVAN SOBERON	2999.27	26/07/2017	ESCUELA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
29	MANTENIMIENTO DE LA VIA CHUPI - JESUS DEL GRAN PODER	27/06/2017	5,952.00	30	PACO MORALES ORDOÑEZ	ING. JORGE SOLIS	5952	12/07/2017	PARROQUIA SANGAY
30	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA PARROQUIAL 16 DE AGOSTO	17/08/2017	5,872.98	30	JOSE HURTADO RAMIREZ	ING. JUAN LLERENA	5872.98	13/09/2017	CABECERA PARROQUIAL 16 DE AGOSTO
31	ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE SEÑALETICA AMBIENTAL INFORMATIVA	23/08/2017	2,467.18	15	CARLOS GARZÓN HOYOS	ING. JORGE SOLIS	2467.18	14/09/2017	LAGUNAS DE OXIDACION CENTRO

