



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL PLURINACIONAL DEL
CANTON DE PALORA**

DPTO.-----OO.PP.

PLANILLA N°1 DE LIQUIDACION

OBRA:	CONTRATACION DE LA REPARACION DE UNA PARADA DE BUSES ADJUNTO A LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL SAGRADO CORAZON DE JESUS						Parcial	Acumulado
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO:	28-feb-24	FECHA DE PLANILLA:	16-may-24	V. PLANILLA:	5,273.52	5,273.52		
CONTRATISTA:	ESPIN TAPIA NALDA MARIBEL	INICIO DE PLAZO:	01-mar-24	V. EXCEDENTES:	0	0		
PLAZO:	30	TERMINACION DEL PLAZO:	domingo, 31 de marzo de 2024	% DE AVANCE:	87.48%	87.48%		
AMPLIACIONES:	0	PERIODO:	01-mar-24 A 28-abr-24					
PARALIZACION:	0							

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES				IMPORTE		
			CANTIDAD	PRECIO	PRECIO TOTAL	T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	T. A LA FECHA	% TOTAL	T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	T. A LA FECHA
1	Mejoramiento de Hormigon simple replantillo F'c=180 Kg/cm2; e=5 cm	m3	0.05	150.05	7.50		0.41	0.41	820.00%		61.52	61.52
2	Encamisado de Hormigon simple para plintos F'c=210 kg/cm2, inc. Encofrado	m3	0.21	206.08	43.28		0.38	0.38	178.57%		77.28	77.28
3	Reforzamiento de varilla soldada a columnas para zapatas	kg	8.10	2.47	20.01		0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00
4	Reemplazo de estructura existente metalica con tubos rectangulares de 50x25x2mm.	kg	54.03	9.25	499.78		45.39	45.39	84.01%		419.87	419.87
5	Reemplazo de Tubo galvanizado existente con tubo galvanizado de 1 1/2" x 2mm	ml	2.45	6.46	15.83		0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00
6	Adecuacion de Pintura anticorrosiva en tubos rectangulares 150x50x2mm, 50x25x2mm y 40x60x2mm	m2	17.00	5.54	94.18		11.49	11.49	67.61%		63.67	63.67
7	Adecuacion de madera dura 4cmx8cm x200cm (lacado)	ml	20.40	11.50	234.60		18.00	18.00	88.24%		207.00	207.00
8	Cambio de platinas para asientos y espaldar de 16x3.8x2mm	u	16.00	3.17	50.72		0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00
9	Suministro e instalacion de vidrio templado de 12mm con accesorios	m2	5.05	207.48	1,047.77		4.96	4.96	98.30%		1,029.93	1,029.93
10	Suministro e instalacion de plancha de tool perforada de 1.5mm para publicidad	m2	1.51	241.66	364.91		2.35	2.35	155.69%		568.12	568.12
11	Reposicion de cubierta lamina de acero Galvalumne, 0.30mm prepintado	m2	8.40	22.02	184.97		8.82	8.82	105.00%		194.22	194.22
12	Reposicion de vereda existente con H.S f'c=180kg/cm2	m2	1.25	21.30	26.63		8.20	8.20	656.00%		174.66	174.66
13	Corte del Hormigon en acera existente	m2	1.25	18.86	23.58		8.20	8.20	656.00%		154.65	154.65
14	limpieza y Desalojo de escombros	m2	6.50	3.19	20.74		8.20	8.20	126.15%		26.16	26.16
15	Acondicionamiento de tubo metalico 40mmx60mmx2mm en estructura de cubierta	kg	75.00	8.56	642.00		35.19	35.19	46.92%		301.22	301.22
16	Retiro de estructura existente	m2	8.00	22.20	177.60		8.20	8.20	102.50%		182.04	182.04
17	Reemplazo de estructura existente con tubos rectangulares de 150x50x2	Kg	160.00	15.35	2,456.00		118.12	118.12	73.83%		1,813.18	1,813.18
18	Retiro e instalacion de Publicidad en area de parada de bus	m2	1.60	73.89	118.22		0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00
			TOTAL:	6,028.30							Total ejecutado	5,273.52

Ing. José Luis Shilquigua
FISCALIZADOR

Ing. Christian Delgado
DIRECTOR DPTO. OO.PP

ESPIN TAPIA NALDA MARIBEL
CONTRATISTA